

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: **"Сцена для смены"** - обустройство многофункциональной киноконцертной площадки.

2. Место реализации инициативного проекта:

2.1. Муниципальный район/городской округ: **Полтавский муниципальный район Омской области.**

2.2. Поселение: **Полтавское городское поселение.**

2.3. Населенный пункт: **р.п. Полтавка.**

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1. Типология инициативного проекта: **Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере молодежной политики.**

3.2. Адрес объекта (при наличии): **Омская область, Полтавский муниципальный район, р.п.Полтавка, ул.Дачная, дом 9.**

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: **дата начала 27.05.2024г, дата окончания 18.12.2024г.**

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| N п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4) | Использование экономии (рублей) <*> | Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6) |
|-------|--|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средства областного бюджета | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Средства местного бюджета, в том числе | 1 218 146,40 | 1 218 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Собственные средства местного | 1 114 946,40 | 1 114 946,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|------|------|------|
| | бюджета | | | | | |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 68 200,00 | 68 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | | 4 218 146,40 | 4 218 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание <*> |
|-------|--|--|-------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Коныхов Анатолий Николаевич | Погрузочно-разгрузочные работы | тонн | 3 | 12 000,00 |
| 2 | Индивидуальный | Разравнивание | м.кв | 130 | 13 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|--|-----|----|----------|
| | предприниматель Ворстер Александр Александрович | площадки | | | |
| 3 | Индивидуальный предприниматель Сидоренко Алексей Владимирович | Предоставлени е рассады цветов для клумбы | Шт. | 50 | 6 000,00 |

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
|-------|---|--|---|
| 1 | Лыбина Юлия Вячеславовна | Очистка территории от мусора и сухой травы, обрезка кустарников, вывоз мусора. | Уборка мусора на территории площадью 350 кв.метров. |
| 2 | Леонова Антонина Викторовна | | Обрезка кустарников на площади 150 кв.метров. |
| 3 | Лисун Борис Викторович | | Вывоз мусора в объеме 100 кг. |
| 4 | Приходько Алексей Николаевич | | Погрузка разгрузка песка 1,9 т, для выравнивания площадки |
| 5 | Круч Анастасия Сергеевна | | |
| 6 | Редникина Галина Владимировна | | |
| 7 | Редникина Мария Сергеевна | | |
| 8 | Фучуджи Галина Анатольевна | | |
| 9 | Фучуджи Арсений | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | Олегович | | |
| 10 | Василенко Мария Сергеевна | | |
| 11 | Ходоско Наталья Юрьевна | | |
| 12 | Ходоско Артем Петрович | | |
| 13 | Хавроненко Татьяна Александровна | | |
| 14 | Хавроненко Алена Юрьевна | | |
| 15 | Цымбал Людмила Борисовна | | |
| 16 | Лыбина Олеся Викторовна | | |
| 17 | Попов Роман Витальевич | | |
| 18 | Тищенко Роман Алексеевич | | |
| 19 | Панченко Полина Алексеевна | | |
| 20 | Родин Данила Евгеньевич | | |
| 21 | Павлов Никита Александрович | | |
| 22 | Литау Эльмира Андреевна | | |
| 23 | Сарёва Анжела Владимировна | | |
| 24 | Морозова Татьяна Евгеньевна | | |
| 25 | Клюева Татьяна | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | Николаевна | | |
| 26 | Чернуха Татьяна Николаевна | | |
| 27 | Репель Мария Сергеевна | | |
| 28 | Редникина Дарья Сергеевна | | |
| 29 | Семенчук Алла Анатольевна | | |
| 30 | Киласьева Александра Александровна | | |
| 31 | Кононова Тамара Юрьевна | | |
| 32 | Фрайбергер Анастасия Васильевна | | |
| 33 | Бельская Лариса Федоровна | | |
| 34 | Дудко Инна Александровна | | |
| 35 | Пожидаева Марина Давыдовна | | |
| 36 | Погарская Людмила Николаевна | | |
| 37 | Заболоцкая Лариса Петровна | | |
| 38 | Квасова Снежана Григорьевна | | |
| 39 | Дзына Елена Викторовна | | |
| 40 | Василенко Марина Ирбековна | | |

| | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|
| 40 | Василенко Марина Ирбековна | | |
| 41 | Юркова Ксения Сергеевна | | |
| 42 | Нетылько Анастасия Талгатовна | | |

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

В 2024 году в Полтавском муниципальном районе реализован инициативный проект «Сцена для смены». Обустройство крытой киноконцертной площадки позволит проводить просмотры кинофильмов и их обсуждение, могут проводиться мастер-классы, культурно-массовые, обучающие, досуговые мероприятия для детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере «Юбилейный» вне зависимости от погодных условий.

В ходе реализации проекта проведено устройство свайного поля, установлена металлическая конструкция киноконцертной площадки, выполнен монтаж кровельного покрытия и настилов, установлены трибуны, проведена обшивка конструкции.

В результате трудового и нефинансового участия граждан и юридических лиц проведены работы по благоустройству территории

Врио главы Полтавского
муниципального района
Омской области



В.В. Никитина

27 декабря 2024 года